Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

medzi objednávateľom Obec Abovce a zhotoviteľom ProBo, s.r.o., zo dňa 26. 11. 2025

V súlade s čl. 9 bod 4. Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy, ktorá je predmetom tohto Dodatku č. 2.

Dôvodom zmeny pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 26. 11. 2025 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 18. 06. 2026 sú dlhotrvajúce nepriaznivé poveternostné podmienky, nevyhnutnosť rešpektovať agrotechnické termíny, potreba doplnenia a vyhodnotenia podkladov, ako aj časovo náročná koordinácia s dotknutými orgánmi a organizáciami. Začiatkom roka 2026 dlhotrvajúca snehová pokrývka neumožnila vykonať geodetické zameranie územia stavby. V máji 2026, po predchádzajúcom daždivom období, bola pôda natoľko podmáčaná, že nebolo možné realizovať geologický prieskum. S cieľom predísť vzniku škôd na poľnohospodárskych plodinách sa geologický prieskum uskutočnil až po žatve v júli 2026, teda približne štyri mesiace po pôvodne plánovanom termíne. Po získaní výsledkov geologického prieskumu bolo potrebné tieto výsledky zapracovať do technického riešenia a spresniť umiestnenie jednotlivých stavebných objektov, čo si vyžiadalo doplnenie podkladov a ďalšie koordinačné rokovania so správcami inžinierskych sietí, správcom vodného toku, prevádzkovateľom železničnej dráhy, vlastníkmi dotknutých pozemkov a príslušnými orgánmi verejnej správy. Vzhľadom na prebiehajúce dovolenkové obdobie sú lehoty na uskutočnenie týchto rokovaní a získanie potrebných stanovísk dlhšie. Z uvedených objektívnych dôvodov nie je možné projektovú dokumentáciu „Abovce – splašková kanalizácia a ČOV" dokončiť a odovzdať v pôvodne dohodnutom termíne.

V nadväznosti na uvedené skutočnosti predkladaný Dodatok č. 2 upravuje príslušné ustanovenia pôvodnej zmluvy, týkajúce sa lehôt na vykonanie diela. Všetky týmto dodatkom nedotknuté ustanovenia pôvodnej zmluvy a dodatku č. 1 zostávajú v platnosti bezo zmeny. Predkladaný Dodatok č. 2 prehlasujeme za nedeliteľnú súčasť pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 26. 11. 2025 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 18. 06. 2026.

V čl. 4
Lehoty vykonania diela

sa upravuje ustanovenie 1. nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v kvalite a v prevedení podľa podmienok dohodnutých v zmluve v termíne:
   Stavebný zámer: najneskôr do 12/2026
   Projekt stavby: najneskôr do 05/2027
   Tieto lehoty nezahŕňajú správne lehoty, odvolacie lehoty a ani iné lehoty, ktoré sú závislé od iných osôb ako od zhotoviteľa a ktoré nemôže zhotoviteľ ovplyvniť.

V Abovciach, dňa 08. 09. 2026

V Trenčíne, dňa 31. 08. 2026

Objednávateľ:

Csaba Kovács – starosta obce

Zhotoviteľ:

Ing. Vladimír Borovan – konateľ spoločnosti